





CÔNG TRÌNH	năm 2020	mục tiêu	Tháng 6		Điểm hoàn thành (các phòng tự chấm)												Điểm hoàn thành (sau sau kết luận)									
			Điểm đăng ký																							
		+ Tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và Hồ sơ mời thầu hạng mục Khu nhà quản lý dự án và vận hành nhà máy (5TV-HB)			+ Tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và Hồ sơ mời thầu hạng mục Khu nhà quản lý dự án và vận hành nhà máy (5TV-HB)																					
		++ Tổ chức LCNT, ký hợp đồng	Tháng 3/2020																							
		++ Quản lý thực hiện Hợp đồng	Tháng 3-12/2020		++ Quản lý thực hiện Hợp đồng	1,0	0,9			0,1			1,0	0,9			0,1			1,0	0,9			0,1		
		+ Gói thầu số 10TV-HB: Tư vấn thẩm tra thiết kế chế tạo thiết bị			+ Gói thầu số 10TV-HB: Tư vấn thẩm tra thiết kế chế tạo thiết bị																					
		++ Lập, trình, giải trình, phê duyệt HSMT	Tháng 3/2020	Tháng 6-8/2020	++ Lập, trình HSMT	3,0			1	2		3,0			1	2		3,0			1	2				
		+ Gói thầu số 9TV-HB: Quan trắc phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc thi công đến các công trình hiện hữu			+ Gói thầu số 9TV-HB: Quan trắc phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc thi công đến các công trình hiện hữu																					
		++ Lập, trình NVKT& Dự toán gói thầu	Tháng 4/2020	Tháng 6-7	++ Lập, trình NVKT& Dự toán gói thầu (nhiệm vụ thực hiện tháng 4)		0			0			0			0			0			0				
		++ Giải trình, phê duyệt NVKT& Dự toán gói thầu	Tháng 5/2020	Tháng 7																						
		++ Lập, trình HSMT	Tháng 5-6/2020	Tháng 6-7																						
		++ Giải trình, phê duyệt HSMT	Tháng 5-6/2020	Tháng 6-7																						
		++ Tổ chức LCNT, ký hợp đồng	Tháng 6-7/2020																							
		++ Quản lý thực hiện Hợp đồng	Tháng 8-12/2020																							
		- Hoàn thành thi công:			- Hoàn thành thi công:																					
		+ Đường Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Trỗi (gói 2XL-HB)			+ Đường Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Trỗi (gói 2XL-HB)																					
		++ Đơn đốc Nhà thầu thi công đáp ứng chất lượng, tiến độ theo Biểu tiến độ chi tiết do Nhà thầu lập và được CĐT chấp thuận.	Tháng 3-12/2020		++ Hoàn thành thi công Đường Nguyễn Văn Trỗi và nghiệm thu khối lượng hoàn thành hạng mục đường NVT ++ Tiếp tục đơn đốc nhà thầu thi công đường LDH theo biểu tiến độ được phê duyệt	1,6	1,4			0,2		1,6	1,4			0,2		1,6	1,4			0,2				
III	Công trình chuẩn bị đầu tư	Công trình chuẩn bị đầu tư			Công trình chuẩn bị đầu tư	42,6	23,4	2,5	0	15,7	1	0	42,3	23,4	2,3	0	15,7	0,9	0	42,3	23,4	2,3	0	15,7	0,9	0
I	Cụm dự án tại TTDL Dung Quất	Cụm dự án tại TTDL Dung Quất			Cụm dự án tại TTDL Dung Quất	21,6	9,9	2,5	0	8,7	0,5	0	21,4	9,9	2,3	0	8,7	0,5	0	21,4	9,9	2,3	0	8,7	0,5	0
I.1	Dự án CSHT dùng chung các NMD TBKHH Dung Quất	Dự án CSHT dùng chung các Nhà máy điện TBKHH Dung Quất		Nhận bàn giao 50% diện tích mặt bằng sạch và Tổ chức LCNT các gói thầu.	Dự án CSHT dùng chung các Nhà máy điện TBKHH Dung Quất	7,1	2,9	2,5	0	1,2	0,5	0	6,9	2,9	2,3	0	1,2	0,5	0	6,9	2,9	2,3	0	1,2	0,5	0
		- Phê duyệt BCNCKT; Kế hoạch LCNT (tổng thể) đợt 4; Lập BVTC-DT và HSMT các hạng mục xây dựng			- Phê duyệt BCNCKT; Kế hoạch LCNT; Lập BVTC-DT và HSMT các hạng mục xây dựng																					
		+ Giải trình đề EVN phê duyệt KHLCNT đợt 4.	Tháng 3/2020																							
	BS	+ Giải trình, phê duyệt KHLCNT đợt 5 sau khi EVN duyệt phương án tự giám sát và dự toán rà phá bom mìn	Tháng 5/2020		Trình, giải trình phê duyệt KHLCNT đợt 5 (cho các gói thầu tư vấn lập phương án và thi công rà phá bom mìn);	0,1				0,1			0,1				0,1				0,1			0,1		
		- Công tác phê duyệt NVKT & DT và LCNT tư vấn																								
		+ Gói thầu 4TV-CSHT: Tư vấn KS, lập TK BVTC-DT các hạng mục xây dựng			+ Gói thầu 4TV-CSHT: Tư vấn KS, lập TK BVTC-DT các hạng mục xây dựng																					
		++ Lập, trình BVTC -DT hạng mục San gạt mặt bằng và thi công đê bao, công hàng rào nhà bảo vệ	Tháng 5-8/2020		++ Đơn đốc TV thực hiện khảo sát phục vụ lập BVTC -DT hạng mục San gạt mặt bằng và thi công đê bao, công hàng rào nhà bảo vệ	1,0	0,8			0,2		1,0	0,8			0,2		1,0	0,8			0,2				
		++ Lập, trình BVTC-DT hạng mục xây dựng đường giao thông	Tháng 5-8/2020		++ Đơn đốc TV thực hiện khảo sát phục vụ lập BVTC-DT hạng mục xây dựng đường giao thông	1,0	0,8			0,2		1,0	0,8			0,2		1,0	0,8			0,2				
		++ Lập, trình BVTC-DT hạng mục hệ thống cấp điện thi công	Tháng 5-7/2020		++ Đơn đốc TV thực hiện khảo sát Lập, trình BVTC-DT hạng mục hệ thống cấp điện thi công	1,0	0,8			0,2		1,0	0,8			0,2		1,0	0,8			0,2				
		+ Gói thầu 5TV-CSHT: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT, lập HSMT và đánh giá HSDT (tự thực hiện)			+ Gói thầu 5TV-CSHT: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT, lập HSMT và đánh giá HSDT (tự thực hiện)																					
		+ Lập, trình phương án tự thực hiện	Tháng 4/2020																							
		+ Giải trình, phê duyệt phương án tự thực hiện	Tháng 5/2020		++ Giải trình, phê duyệt phương án (nhiệm vụ tháng 5)		0			0			0			0			0			0				
		+ Gói thầu 7TV-CSHT: Quan trắc và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng																								
		++ Lập, trình NVKT & DT gói thầu, HSMT	Tháng 8/2020																							
		++ Trình, phê duyệt NVKT & DT gói thầu, HSMT	Tháng 9/2020																							
	BS	+ Gói thầu 8TV-CSHT Tư vấn khảo sát, lập phương án và giám sát thi công rà phá bom, mìn, vật nổ			+ Gói thầu 8TV-CSHT Tư vấn khảo sát, lập phương án và giám sát thi công rà phá bom, mìn, vật nổ																					
	BS	++ Giải trình, phê duyệt NVKT & DT	Tháng 5		++ Giải trình, phê duyệt NVKT & DT (nhiệm vụ tháng 5)			0		0																
	BS	++ Lập, trình, phê duyệt HSMT	Tháng 5		++ Hoàn thiện trình, phê duyệt HSMT (nhiệm vụ tháng 5)			0		0																
	BS	++ Tổ chức LCNT	Tháng 5		++ Tổ chức LCNT (nhiệm vụ tháng 5)			0		0																
	BS	++ Quản lý HD	Tháng 6																							
		+ Gói thầu 9TV-CSHT: Tư vấn giám sát thi công (tự thực hiện)			+ Gói thầu 9TV-CSHT: Tư vấn giám sát thi công (tự thực hiện)																					
		++ Lập, trình phương án tự thực hiện	Tháng 5/2020		++ Lập, trình phương án tự thực hiện (nhiệm vụ tháng 5)																					
		++ Giải trình, phê duyệt phương án tự thực hiện	Tháng 6/2020		++ Giải trình phương án tự thực hiện (làm việc với Ban QLXD-EVN để thống nhất trình HDTV hay chờ điều chỉnh 156)	1,0	0,5			0,5		1,0	0,5			0,5		1,0	0,5			0,5				





