

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Giám đốc về tình hình thực hiện các dự án trong 6 tháng đầu năm 2020**

Ngày 29/6/2020 tại Ban QLDA Điện 1, đồng chí Bùi Phương Nam - Giám đốc Ban đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đ/c Phó giám đốc và Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban. Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của đại diện các Phòng, ý kiến của các đ/c Phó giám đốc, đồng chí Giám đốc Ban kết luận như sau:

Trong 6 tháng đầu năm, do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến công tác trình, giải trình, phê duyệt của các dự án. Trong đó, dự án thủy điện Sơn La công tác lấy ý kiến TMDT điều chỉnh kéo dài; dự án thủy điện Lai Châu các báo cáo chuyên ngành còn tồn tại (Quy trình bảo trì, bộ thông số quan trắc); dự án thủy điện Hòa Bình TKKT&TDT dự án chưa được phê duyệt; công tác GPMB thực hiện chậm so với kế hoạch yêu cầu; dự án CSHT Dung Quất công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế có khả năng dẫn đến chậm tiến độ mục tiêu LCNT và khởi công các gói thầu xây dựng; dự án truyền tải điện công tác thỏa thuận tuyển chưa đạt, cần đẩy nhanh tiến độ lập thiết kế và sớm có được văn bản thỏa thuận để kịp đảm bảo tiến độ trình, phê duyệt. Giá trị giải ngân đạt thấp. Bên cạnh đó, việc đánh giá tổng hợp các công việc hàng tháng được thực hiện vẫn theo hình thức.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6: Tỷ lệ hoàn thành công việc của toàn Ban đạt 96%, cụ thể:

+ Phòng KTAT đạt: 34,5/35,8 điểm (96,4%), xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nội dung trừ điểm: (0,1/0,3 điểm) do chưa được phê duyệt quy trình bảo trì và bộ thông số quan trắc dự án thủy điện Lai Châu. (0,3/0,9 điểm) do chưa hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành; (0,9/0,9 điểm) do chưa triển khai thực hiện được công tác khoan phun thí nghiệm dự án thủy điện HBMR.

+ Phòng GPMB đạt: 10,3/11 điểm (94,5%), xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nội dung trừ điểm: Nội dung trừ điểm: (0,4/8 điểm) do chưa hoàn thành lập phương án di dời tạm Trận địa pháo phòng không 37 ly và phê duyệt phương án BT, HT GPMB đối với các hộ dân còn lại; chưa trình thẩm định phương án di dời đối với 03 tổ chức (VNPT Hòa Bình, Điện lực Hòa Bình, Công ty nước sạch Hòa Bình) phạm vi mặt bằng đường Lê Đại Hành thuộc Dự án thủy điện HBMR

+ Phòng VTTB đạt: 4,3/4,1 điểm (97,7%), xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Nội dung trừ điểm: (0,05/0,5 điểm) gói thầu 16k dự án thủy điện Lai Châu. (0,05/0,5 điểm) gói thầu 2TB-HB dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng.

+ Phòng KTKH đạt: 29,6/30,8 điểm (96,1%), xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Nội dung trừ điểm: 0,2/1 điểm) bám sát lấy ý kiến HĐTĐ TMDT điều chỉnh;

(0,3/05 điểm) công tác thu hồi thanh quyết toán dự án thủy điện dự án thủy điện Sơn La. (0,1/0,1 điểm) do chưa triển khai thực hiện được công tác khoan phun thí nghiệm; (0,7/2,5 điểm) chưa được phê duyệt gói 1XL-HB dự án thủy điện HBMR.

+ Phòng TCKT đạt: 93/97 điểm (95,9%), xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Nội dung trừ điểm: (0,2/0,5 điểm) công tác xử lý các tồn tại, vướng mắc, giải ngân các giá trị còn lại đủ điều kiện thanh toán dự án thủy điện Sơn La. (0,1/0,4 điểm) đơn đốc tỉnh Lai Châu thực hiện công tác giải ngân, thông báo tình hình quyết toán kèm theo các quyết định dự án thủy điện Lai Châu. (0,1/0,5 điểm) chưa trình được HĐTV thông qua chủ trương thu xếp vốn Dự án NCS TBA 220 KV Hòa Bình.

+ Phòng TCHC: đạt 8/8,4 điểm (95,2%), xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nội dung trừ điểm: (0,2/1 điểm) trong công tác quyết toán lương 2019, (0,2/0,8 điểm) trong công tác quản trị đời sống – công tác may đo đồng phục cho CBCNV.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch cả năm đề ra, Giám đốc giao các phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

### **1. Dự án thủy điện Sơn La:**

- Bám sát giải trình theo yêu cầu của các cấp, có Quyết định phê duyệt TMDT điều chỉnh.

### **2. Dự án thủy điện Lai Châu:**

- Bám sát giải trình EVN để được phê duyệt hồ sơ chuyên ngành (Bộ thông số quan trắc, quy trình bảo trì);

- Hoàn thành vận chuyên, quyết toán giải ngân các hạng mục cung cấp vận chuyên MBA dự phòng trong năm 2020;

- Về việc sử dụng vốn di dân của dự án: Đơn đốc tỉnh Lai Châu hoàn thành công tác giải ngân, quyết toán vốn di dân TĐC theo chỉ đạo của TTCP tại văn bản số 279/TTg-KTKH ngày 26/02/2020, trong đó lưu ý rà soát, có văn bản phản hồi với Công ty thủy điện Sơn La và báo cáo với EVN về chi phí bồi thường cho hộ dân theo kiến nghị của công ty trong Quý III/2020.

### **3. Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng:**

- Bám sát giải trình các cấp để được phê duyệt TKKT-TDT, có được các thỏa thuận chuyên ngành (PCCC, đấu nối, thỏa thuận Rơ le bảo vệ, thỏa thuận SCADA/EMS, thỏa thuận Đo đếm điện năng) trong tháng 7/2020;

- Đơn đốc TVTK lập, giao nộp Bản vẽ thi công.

- Công tác GPMB: Đơn đốc Sở Tài nguyên sớm trình phương án hỗ trợ cho khu hộ dân đường Lê Đại Hành. Đẩy nhanh công tác lập trình phương án đền bù. Bám sát đơn đốc UBND tỉnh Hòa Bình tích cực thực hiện công tác GPMB đảm bảo mục tiêu khởi công;

### **4. Dự án Cơ sở hạ tầng dùng chung:**

- Hoàn thành lập trình, phê duyệt thiết kế BVTC-DT các hạng mục san nền, đường giao thông, điện thi công đảm bảo khởi công trong cuối năm 2020.

- Công tác GPMB: Đề nghị TTPTQĐ trên cơ sở giá trị đã thống nhất sớm trình DEZA phê duyệt; Bàn giao được mặt bằng đảm bảo tiến độ khởi công trong năm 2020;

#### **5. Dự án TBKHH Dung Quất I & III:**

- Hoàn thành giải trình phê duyệt FS;  
 - Triển khai lập HSMT gói thầu Tư vấn lập HSMT EPC và tư vấn “TV hỗ trợ CĐT LCNT thực hiện gói thầu EPC và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện hợp đồng EPC”.

#### **6. Dự án Thay thế thiết bị phân phối và NCS TBA 220kV Hòa Bình:**

- Hoàn thành lập, trình, giải trình, được phê duyệt TKKT trong Quý III/2020. Triển khai lập TKBVTC-DT trong Quý IV/2020.  
 - Hoàn thành tổ chức lựa chọn cung cấp, vận chuyển MBA, thiết bị, vật tư, vật liệu điện trong quý IV/2020.

#### **7. Dự án ĐD 220kV Nậm Mô (Lào) – Tương Dương:**

- Được phê duyệt FS trong tháng 11/2020; Tổ chức lựa chọn nhà thầu lập, thẩm tra TKKT.

#### **8. Dự án TBA500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối:**

- Được phê duyệt FS trong tháng 10/2020; Lựa chọn nhà thầu lập TKKT, TKBVTC trong đó thực hiện phần hạng mục SPP220kV trước.

#### **9. Dự án ĐD 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên và mở rộng ngăn lộ 500kV tại trạm 500kV Vĩnh Yên.**

- Được phê duyệt Pre -FS trong tháng 9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu lập, thẩm tra FS

#### **10. Dự án xây dựng Kho lưu trữ tài liệu của EVN tại NMTĐ Hòa Bình:**

- Được phê duyệt FS.

#### **11. Các dự án Ủy thác**

- Thực hiện giám sát theo yêu cầu của CĐT đảm bảo chất lượng, tiến độ.

#### **12. Công tác quản trị và TCHC:**

- Hoàn thiện hợp đồng thuê nhà trang thiết bị ban đầu cho Ban điều hành;  
 - Thương thảo và ký kết hợp đồng, triển khai may đo trang phục trong tháng 7/2020;  
 - Xây dựng cơ chế lương cho các BDH thực hiện theo các hợp đồng ủy thác;  
 - Bố trí, bổ sung sắp xếp nhân lực; chăm lo đời sống cho CBCNV trong ban;  
 - Nâng cao chất lượng quản trị và thực hành tiết kiệm điện, nước...

*(Chi tiết kết quả đánh giá tháng 6 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 7/2020 theo phụ lục đính kèm).*

Thừa lệnh của Giám đốc, phòng Tổ chức Hành chính ra thông báo, yêu cầu các Lãnh đạo phòng tổ chức chỉ đạo nghiêm túc thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch./.

***Nơi nhận:***

- Ban GD (đề b/c);
- Các Phòng/BĐH trong Ban (đề t/h);
- Lưu VT; KTKH.

**TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG TCHC**

**Vũ Đức Lực**